

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÎNTÎNELE
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA Nr.12
din 30 martie 2020**

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea de investiții
"Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș" și
aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019

Consiliul local al comunei Fântânele, întrunit în ședința ordinară din 30 martie 2020,

Având în vedere HCL. Nr. 18/06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții, HCL nr. 2/12.01.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, precum și ale Ordinului MDRAP nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,

Văzând Dispoziția de șantier nr. 1/16.03.2020 privind suplimentarea lucrărilor la obiectivul "**Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele comuna Fântânele, județul Mureș**"

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Fântânele privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "**Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele comuna Fântânele, județul Mureș**", și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019

În temeiul prevederilor art. 7 alin (13) din L. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, r.cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b, c, alin (4) lit.d, alin (7) lit.c și art. 196 alin (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "**Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele comuna Fântânele, județul Mureș**", actualizat prin HCL. Nr. 2/12.01.2018.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului: **1.538.379 lei inclusiv TVA**, conform Devizului General modificat al investiției, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile din bugetul local al Comunei Fântânele în sumă totală de **293.968 lei** .

Art.4. Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind „Reabilitare dispensar medical uman sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș,, conform Dispoziției de șantier nr. 1/16.03.2020.

Art.5. De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Fântânele .

Art.6. Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului comunei Fântânele și va fi adusă la cunoștință publică.

Președinte de ședință
Takacs Kalman



Contrasemnează
Secretar general,
Keserii Katalin Gyongyi

Deviz General

ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

"Reabilitare dispensar uman sat Fintinele, comuna Fintinele, jud.Mures"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	5	6
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 1		0,000	0,000	0,000
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOLUL 2		0,000	0,000	0,000
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
	3.1.1.Studii de teren (topo)	0,000	0,000	0,000
	3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000
	3.1.3.Alte studii specifice (geo)	0,000	0,000	0,000
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,650	0,067	0,717
3.3	Expertizare tehnica	2,500	0,475	2,975
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	3,000	0,570	3,570
3.5.	Proiectare			
	3.5.1.Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000
	3.5.2.Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000
	3.5.3.Studiu de fezabilitate (SF) / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si deviz general	25,000	4,750	29,750
	3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0,000	0,000	0,000
	3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,000	0,000	0,000
	3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie	130,000	24,700	154,700
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	10,000	1,900	11,900
3.7	Consultanta			
	3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	9,500	1,805	11,305
	3.7.2.Auditul financiar	0,000	0,000	0,000
3.8	Asistenta tehnica			
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului			
	3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor	3,525	0,670	4,195
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1,175	0,223	1,398
	3.8.2.Dirigentie de santier	9,446	1,795	11,241
TOTAL CAPITOLUL 3		194,796	36,954	231,750
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Construcții și instalații	886,708	168,475	1,055,183
4.1.1	Construcții și instalații - NEELIGIBILE (Dispozitia de santier nr. 1)	172,320	32,741	205,061
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	4,060	0,771	4,831
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	6,000	1,140	7,140
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 4		1.069,088	203,127	1.272,215


Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier:			
	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	18,955	3,601	22,556
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	5,390	0,000	5,390
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,078	0,000	1,078
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	5,390	0,000	5,390
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,000	0,000	0,000
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 5		30,813	3,601	34,414
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 6		0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		1,294,697	243,682	1,538,379
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1,077,983	204,817	1,282,800

Data: APRILIE 2020

Beneficiar/Investitor,
UAT Comuna Fantanele
 Primar,



Intocmit,
SC LATERES SRL
 Ing. Nagy J Attila



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÎNTÎNELE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea de investiții
"Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș" și
aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019

Consiliul local al comunei Fântânele, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere HCL. Nr. 18/06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții, HCL nr. 2/12.01.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, precum și ale Ordinului MDRAP nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,

Văzând Dispoziția de șantier nr. 1/16.03.2020 privind suplimentarea lucrărilor la obiectivul " Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele comuna Fântânele, județul Mureș"

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Fântânele privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției " Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele comuna Fântânele, județul Mureș", și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019

În temeiul prevederilor art. 7 alin (13) din L. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, r.cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b, c, alin (4) lit.d, alin (7) lit.c și art. 196 alin (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția " **Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele comuna Fântânele, județul Mureș**",actualizat prin HCL. Nr. 2/12.01.2018.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului: **1.538.379 lei inclusiv TVA**, conform Devizului General modificat al investiției, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile din bugetul local al Comunei Fântânele în sumă totală de **293.968 lei** .

Art.4. Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind „Reabilitare dispensar medical uman sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș,, conform Dispoziției de șantier nr. 1/16.03.2020.

Art.5. De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Fântânele.

Art.6. Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului comunei Fântânele și va fi adusă la cunoștință publică.

Primar
ing. Varga Jozsef



Avizat,
Secretar general,
Keserii Katalin Gyongyi

ROMÂNIA



JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÂNTÂNELE

547235 – Fântânele str.Principală nr.124, jud.Mureș, E-mail : fintinele@cjmures.ro
Telefon/fax : 0265-580112, telefon : 0265-580113

Nr. 1430/ 23.03.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea de investiții "**Reabilitare dispensar medical uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș**" și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019

Având în vedere derularea lucrărilor la investiția „**Reabilitare dispensar uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș**”, în urma cererilor adresate de către medicii de familie din comuna Fântânele privind executarea unor lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul aflat în execuție, respectiv schimbare uși interioare, reabilitarea încăperilor interioare, reabilitare pardoseală, reabilitare instalații electrice și instalații sanitare, și montare hidranți interiori.

Se propune aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiției conform anexei la proiectul de hotărâre.

Valoare totala proiect de investitii - initial -1.443.827 ron

Valoare totala proiect de investitii - actualizat - 1.538.379 ron

Valoare eligibila finantata de la bugetul de stat - actualizat - 1.244.411 ron

Valoare neeligibila finantata de la bugetul local - actualizat - 293.968 ron

Consiliul local trebuie să-și asume finanțarea cheltuielilor neeligibile, astfel: 94.552 ron.

În urma suplimentării lucrărilor,și renunțare la anumite lucrări, valoarea totală a contractului se majorează cu 172.320 lei fără TVA.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea”Reabilitare dispensar medical uman , sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș” și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019.

Primar,
Ing. Varga Jozsef



Obiect: Reabilitare dispensar uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș

Beneficiar: Comuna Fântânele

Proiectant general: SC Lateres SRL Tîrgu Mureș

Executant: I. I. Gal Gabor

PRIMĂRIA FÂNTÂNELE
Nr. înregistrare: 1430/16.03.
2020

DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 1

Referitor la lucrarea „**Reabilitare dispensar uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș**” realizat pe amplasamentul din comuna Fântânele, str. Principală nr. 168/A la solicitarea Beneficiarului se emite prezenta dispoziție:

A. Arhitectură

- se propune schimbarea tuturor ușilor interioare, fiind propuse uși de PVC, având suprafața totală de 60,72 mp (identice ca și mod de realizare cu cele exterioare propuse)
- se propune reabilitarea tuturor încăperilor interioare, fiind prevăzute lucrări de gletuire a pereților, vopsitorii la pereți și tavane, precum și lucrări de reparații la șpaleți după schimbarea ușilor interioare
- deasemenea se va reabilita pardoseala existentă prin realizarea unei șape de egalizare și montarea de plăci de gresie în sălile aparținătoare de dispensarul medical uman
- ca atare se renunță la repararea pardoselii de mozaic existente, la vopsitoriile de ulei și la montarea unui chepeng de acces
- pentru a asigura uniformitatea fațadei se vor schimba toate ferestrele, rezultând o cantitate suplimentară de 16 mp

B. Instalații electrice

- se propune reabilitarea instalației electrice în toate încăperile supuse modernizării, ca atare se suplimentează cantitatea de materiale utilizate (tuburi izolante, cabluri, conductoare, doze, întrerupătoare, corpuri de iluminat, tablou de distribuție).

C. Instalații sanitare

- ca urmare a modernizărilor tuturor spațiilor interioare se optează pentru dezafectarea instalației sanitare realizate în mod improvizativ, fiind realizată parțial o rețea de distribuție nouă.

În acest sens se suplimentează cantitățile de țevă, brățară și se prevăd 6 robinete 3/4”.

D. Instalații de hidranți interiori

- se prevede montarea suplimentară a unei cutii de hidranți interiori complet echipată, similar cu cele proiectate.

Modificările de mai sus reprezintă modificări nesubstanțiale în înțelesul legii.

Toate modificările descrise mai sus se referă la ajustarea unor cantități de lucrări, fără a fi modificată forma, funcționalitatea sau tehnologia de execuție a clădirii.


Totodată modificările prevăzute nu influențează negativ stabilitatea structurii de rezistență.

Prezenta dispoziție de șantier a fost întocmită în 4 (patru) exemplare și este însoțită de liste ale cantităților de lucrări suplimentare, respectiv de notă de renunțare.

Proiectant general


SC Lateres SRL

prin ing. Nagy J. Attila



Executant

I. I. Gal Gabor



Beneficiar

Comuna Fîntînele



Diriginte de șantier

MEMORIU TEHNIC

Întocmit în vederea emiterii dispoziției de șantier nr. 1

Referitor la lucrarea „**Reabilitare dispensar uman, sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș**” realizat pe amplasamentul din comuna Fîntînele, str. Principală nr. 168/A la solicitarea Beneficiarului se emite va emite o dispoziție de șantier.

Pe parcursul derulării lucrărilor de modernizate, realizate conform proiectului autorizat, autoritatea locală a fost sesizată prin adresa nr. 739/12.02.2020 de către medicii de familie ce au în folosință spațiile reabilite (dr. Fülöp Bogát Réka, dr. Petruc Beatrix, dr. Petruc Dan Mihai) de necesitatea realizării unor lucrări suplimentare, după cum urmează:

- schimbarea tuturor ușilor interioare. Pentru ușurința întreținerii se propun uși de PVC, identice ca și mod de realizare cu cele exterioare propuse

- reabilitarea tuturor spațiilor interioare prin realizarea lucrărilor de gletuire a pereților, vopsitorii la pereți și tavane, precum și reparații la șpaletii după schimbarea ușilor interioare

- pardoseala de mozaic este uzată din punct de vedere fizic și moral, este greu de întreținut, ca atare se va realiza o șapă de egalizare și se va monta o pardoseală de gresie în sălile aparținătoare de dispensarul medical uman

- la nivelul instalațiilor interioare este necesară reabilitarea instalației electrice în toate încăperile supuse modernizării, dezafectarea instalației sanitare realizate în mod improvizativ, fiind propusă o rețea de distribuție nouă a apei, precum și montarea suplimentară a unei cutii de hidranți interiori complet echipată, similar cu cele proiectate

Totodată din punct de vedere estetic este necesar pentru a asigura uniformitatea fațadei schimbarea tuturor ferestrelor.

Din punct de vedere tehnologic este necesară completarea izolației de polistiren cu un strat suplimentar (pe o suprafață de 330 mp), pentru a asigura planeitatea (fațada veche era prevăzută cu cornișe și ancadramente de beton armat, ce nu putea fi înlăturate).

Se va emite dispoziție de șantier în acest sens, însoțită de liste de lucrări modificatoare.



ROMÂNIA



JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÂNTÂNELE

547235 – Fântânele str.Principală nr.124, jud.Mureș, E-mail : fintinele@cjmures.ro
Telefon/fax : 0265-580112, telefon : 0265-580113

Nr. 1430/ 23.03.2020

RAPORTUL APARATULUI DE SPECIALITATE

Având în vedere lucrările la investiția „**Reabilitare dispensar uman, sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș**”, în urma cererilor adresate de către medicii de familie din comuna Fântânele privind executarea unor lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul aflat în execuție, respectiv schimbare uși interioare , reabilitarea încăperilor interioare, reabilitare pardoseală, reabilitare instalații electrice și instalații sanitare, și montare hidranți interiori,

Se propune aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiției conform anexei la proiectul de hotărâre.

Valoare totala proiect de investitii - initial -1.443.827 ron

Valoare eligibila finantata de la bugetul de stat - initial - 1.244.411 ron

Valoare neeligibila finantata de la bugetul local - initial - 199.416 ron

În urma suplimentării lucrărilor :

Valoare totala proiect de investitii - actualizat - 1.538.379 ron

Valoare eligibila finantata de la bugetul de stat - actualizat - 1.244.411 ron

Valoare neeligibila finanțată de la bugetul local - actualizat - 293.968 ron

Consiliul local trebuie să-și asume finanțarea cheltuielilor neeligibile.

Viceprimar,
Takacs Kalman

JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÂNTÂNELE
CONSILIUL LOCAL
COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

R A P O R T D E A V I Z A R E

al proiectului de hotărâre privind *aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind obiectivul de investiții "Reabilitare dispensar uman loc. Fântânele, jud. Mureș"*

Comisa juridică și de disciplină, protecția mediului și turism, întrunită în ședință astăzi 23.03.2020 în urma analizei proiectului de hotărâre/referatului întocmit de către primarul comunei Fântânele privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind obiectivul de investiții "Reabilitare dispensar uman loc. Fântânele, jud. Mureș"

constată următoarele: *proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale*.....
.....


Având în vedere prevederile art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Comisia propune adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Se specifică eventualele modificări ale proiectului de hotărâre
Nu este cazul

Având în vedere prevederile art.125 alin.41 lit.b. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Comisia **AVIZEAZĂ** proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Președintele comisiei
Kapusi Imre



Secretarul comisiei
Laszlo Levente



JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÂNTÂNELE
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE,
AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

R A P O R T D E A V I Z A R E

al proiectului de hotărâre privind *aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind obiectivul de investiții "Reabilitare dispensar uman loc. Fântânele, jud. Mureș"*

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, întrunită în ședință astăzi 23.03.2020 în urma analizei proiectului de hotărâre/referatului întocmit de primarul comunei Fântânele privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind obiectivul de investiții "Reabilitare dispensar uman loc. Fântânele, jud. Mureș"

constată următoarele : *proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale*

Având în vedere prevederile art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Comisia propune adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Se specifică eventualele modificări ale proiectului de hotărâre

Nu este cazul

Având în vedere prevederile art.125 alin.41 lit.b. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Comisia **AVIZEAZĂ** proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Președintele comisiei
Takacs Kalman

Secretarul comisiei
Molnar Laszlo

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA FÂNTÂNELE
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ,
PROTECȚIE COPII

R A P O R T D E A V I Z A R E

al proiectului de hotărâre privind *aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind obiectivul de investiții "Reabilitare dispensar uman loc. Fântânele, jud. Mureș"*

Comisia pentru social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, întrunită în ședință astăzi 23.03.2020 în urma analizei proiectului de hotărâre/referatului întocmit de primarul comunei Fântânele privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de lucrări nr. 37/06.06.2019 privind obiectivul de investiții "Reabilitare dispensar uman loc. Fântânele, jud. Mureș"

costată următoarele : *proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale*

Având în vedere prevederile art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia propune adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.


Se specifică eventualele modificări ale proiectului de hotărâre

Nu este cazul

Având în vedere prevederile art. 125 alin.41 lit.b. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia **AVIZEAZĂ** proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Președintele comisiei

Kovacs Zoltan



Secretarul comisiei

Csaszar Endre

